

Zaawansowane rzeczowe robót mostowych - luty 2015

	Obiekt	Jednostka	Ilość całkowite	Wykonane poprzednio	Wykonane luty 2015r.	01-28 Narastająco na koniec lutego 2015r.	% zaawansowania
	Obiekt MS1						
2-6	Fundamentowanie	m3	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Żelbetowe ściany szczelinowe						
7	- wykonanie ściany szczelinowej o głębokości H=21,05 m i szerokości B=0,80 m z betonu B35	m	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	- wykonanie ściany szczelinowej o głębokości H=20,75 m i szerokości B=0,80 m z betonu B35	m	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11-16	Zbrojenie	kg	657 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18-26	Beton	m3	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
34	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego obiektu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WD-2						
	Fundamentowanie	m3	27 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10-17	Zbrojenie	kg	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21-29; 31-34	Beton	m3	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt MS3						
2-5	Fundamentowanie	m3	58 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Żelbetowe ściany szczelinowe						
6	- wykonanie ściany szczelinowej o głębokości H=11,70 m i szerokości B=1,0 m z betonu B35	m	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	- wykonanie ściany szczelinowej o głębokości H=15,5 m i szerokości B=1,0 m z betonu B35	m	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	- wykonanie ściany szczelinowej o głębokości H=7,5 m i szerokości B=0,80 m z betonu B35	m	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14-18; 20-26	Zbrojenie	kg	1 113 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29-43	Beton	m3	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WD-4						
6-8	Fundamentowanie	m3	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10-17	Zbrojenie	kg	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21-29; 31-33	Beton	m3	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WD-5						
6-8	Fundamentowanie	m3	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ścianka szczelna stalowa						
9	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H =6.0m, wraz z wyciągnięciem	m2	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H =7.0m, wraz z wyciągnięciem	m2	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H =7.5m, wraz z wyciągnięciem	m2	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12-19	Zbrojenie	kg	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23-31; 33-35	Beton	m3	2655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt MS-6						
2-5	Fundamentowanie	m3	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ścianka szczelna stalowa						
6	- wykonanie ściany szczelinowej o głębokości H=21,0 m i szerokości B=0,80 m z betonu B35	m	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	- wykonanie próbnego obciążenia baret (odcinków ścian szczelinowych) wraz z opracowaniem wyników,	szt.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	- wykonanie otworów badawczych o głębokości 35 m, wraz z opracowaniem wyników	szt.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10-15	Zbrojenie	kg	640 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17-25	Beton	m3	4291,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WD-7						
11-13	Fundamentowanie	m3	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14-21 +23	Zbrojenie	kg	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25-33; 35-37	Beton	m3	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WD-8						
12-14	Fundamentowanie	m3	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15-21	Zbrojenie	kg	449 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23-30; 32-33	Beton	m3	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Próbné obciążenie obiektu mostowego						
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WS-9						
7-10	Fundamentowanie	m3	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Wbcie ścianki szczelnej stalowej H = 8 m, wraz z wyciągnięciem	m2	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15-20	Zbrojenie	kg	190 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22-30	Beton	m3	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obiekt WS-10						
7-11	Fundamentowanie	m3	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ścianka szczelna stalowa						

12	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H = 9 m, wraz z wyciągnięciem	m2	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12a	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H = 9 m, do pozostawienia,	m2	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13-18	Zbrojenie	kg	194 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20-28	Beton	m3	2267,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt MS-11							
7-10	Fundamentowanie	m3	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	- wykonanie pali wierconych prostych średnicy Ø 150 cm ilość 1 długość wg Dokumentacji Projektowej z zabezpieczeniem ścian przez rurowanie,	m	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15-22	Zbrojenie	kg	499 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25-32;34-35	Beton	m3	4929,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt WD-12							
9-12	Fundamentowanie	m3	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13-20+22	Zbrojenie	kg	175 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23-32	Beton	m3	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt WS-13							
7-9	Fundamentowanie	m3	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13-19	Zbrojenie	kg	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22-30	Beton	m3	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt WS-14							
7-10	Fundamentowanie	m3	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ścianka szczelna stalowa							
14	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H = 6,0 m, wraz z wyciągnięciem,	m2	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H = 5,0 m, wraz z wyciągnięciem,	m2	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16-18d	Zbrojenie	kg	269 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20-27;29-30	Beton	m3	2896,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt WD-15							
6-8	Fundamentowanie	m3	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ścianka szczelna stalowa							
9	- wbcie ścianki szczelnej stalowej, wraz z wyciągnięciem - filar F2 (H = 6.5 m)	m2	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10-17+19	Zbrojenie	kg	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21-29;31-34	Beton	m3	1595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt WD-16							
6-8	Fundamentowanie	m3	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ścianka szczelna stalowa							
20	- wbcie ścianki szczelnej stalowej, wraz z wyciągnięciem podpory P1, F2, F4, P5 (H = 5.0 m)	m2	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21-28+30	Zbrojenie	kg	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32-40;42-44	Beton	m3	1920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt WD-17							
6-8	Fundamentowanie	m3	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ścianka szczelna stalowa							
14	- wbcie ścianki szczelnej stalowej, wraz z wyciągnięciem przyczółki P1, P3 (H = 6.5 m)	m2	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15-22+24	Zbrojenie	kg	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26-34;36-38	Beton	m3	1910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Próbne obciążenie obiektu mostowego							
	- wykonanie próbnego obciążenia statycznego wiaduktu,	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu	ryczałt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekt PG-18							
7-10	Fundamentowanie	m3	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ścianka szczelna stalowa							
14	- wbcie ścianki szczelnej stalowej H = 8m, wraz z wyciągnięciem	m2	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15-20	Zbrojenie	kg	166 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22-30	Beton	m3	1828,00	0,00	0,00	0,00	0,00%